PIANO SEMINTERRATO - PRONTO SOCCORSO
DESTINAZIONI FUNZIONALI

TABELLA SUPERFICI E RAPPORTI AEROILLUMINATI

n° rif.	LOCALE	SUP. UTILE mq.	H ml.	R.A. rich. 1/10	R.A. prog.	R.I. rich. 1/8	R.I. prog.
1	OBI - 8 PL	68,86	3,00	6,89	aer. mecc. > 6 vol/h	8,61	ill. artif.
2	WC OBI	4,86	2,70	0,50	aer. mecc.	0,61	ill. artif.
3	FILTRO	4,80	2,70	0,48	aer. mecc. > 6 vol/h	0,60	ill. artif.
4	ISOLATO	11,83	2,70	1,18	aer. mecc. > 12 vol/h	1,48	2,40
5	WC	6,62	2,70	0,50	aer. mecc. > 12 vol/h	0,83	2,40
6	PROCEDURE - 1 PL	11,54	2,70	1,15	aer. mecc. > 6 vol/h	1,44	ill. artif.
7	WC OBI	6,29	2,70	0,63	aer. mecc.	0,79	ill. artif.
8	DEPOSITO	13,35	2,70	1,34	aer. mecc.	1,67	ill. artif.
9	VUOTATOIO	6,24	2,70	0,50	aer. mecc.	0,78	ill. artif.
10	CUCINA	11,10	2,70	1,11	aer. mecc. > 6 vol/h	1,39	ill. artif.
11	CONNETTIVO 1	89,38	2,40	-----	-----	-----	-----
12	DEPOSITO	11,43	3,00	1,14	3,52	1,43	3,52
13	VANO TECNICO	5,63	3,00	-----	-----	-----	-----
14	WC	2,75	2,70	0,50	aer. mecc.	0,34	ill. artif.
15	ANTIWC	2,79	2,70	0,50	aer. mecc.	0,35	ill. artif.
16	LOCALE MEDICI	14,06	2,70	1,41	aer. mecc. > 6 vol/h	1,76	ill. artif.
17	CONNETTIVO 2	14,06	2,70	-----	-----	-----	-----
18	QUADRI ELETTRICI	15,65	3,00	-----	-----	-----	-----
19	VANO TECNICO	2,54	3,00	-----	-----	-----	-----
20	LOCALE TECNICO	6,70	3,00	-----	-----	-----	-----
21	STUDIO PRIMARIO	18,57	3,00	1,86	aer. mecc. > 6 vol/h	2,32	ill. artif.
22	WC	3,14	2,70	0,50	aer. mecc.	0,39	ill. artif.
23	OSSERVAZIONE - 4 PL	31,19	3,00	3,12	aer. mecc. > 6 vol/h	3,90	ill. artif.
24	WC	6,17	2,70	0,50	aer. mecc.	0,77	ill. artif.
25	ANTIWC	3,03	2,70	0,50	aer. mecc.	0,38	ill. artif.
26	WC	2,21	2,70	0,50	aer. mecc.	0,28	ill. artif.
27	VUOTATOIO	3,87	2,70	0,39	aer. mecc.	0,48	ill. artif.
28	OSSERVAZIONE - 3 PL	22,16	3,00	2,22	2,40	2,77	ill. artif.
29	PROCEDURE - 1 PL	10,26	3,00	1,03	aer. mecc. > 6 vol/h	1,28	ill. artif.
30	WC	7,74	2,70	0,50	2,40	0,97	2,40
31	SALA VISITA P.S. PEDIATRICO	19,51	3,00	1,95	aer. mecc. > 6 vol/h	2,44	ill. artif.
32	FILTRO ISOLATO	4,78	2,40	0,48	aer. mecc. > 12 vol/h	0,60	ill. artif.
33	ISOLATO P.S. PEDIATRICO	12,16	3,00/2,40	1,22	aer. mecc. >12 vol/h	1,52	2,40
34	WC	6,37	2,70	0,50	aer. mecc.	0,80	ill. artif.
35	CONNETTIVO 3	21,02	2,40	-----	-----	-----	-----
36	OSSERVAZIONE P.S. PEDIATRICO	20,58	3,00	2,06	aer. mecc. > 6 vol/h	2,57	ill. artif.
37	ATTESA	21,95	2,70	2,20	aer. mecc.	2,74	ill. artif.
38	INGRESSO	19,77	2,70	1,98	4,32	2,47	8,88
39	ATTESA	41,85	2,70	4,19	aer. mecc.	5,23	ill. artif.
40	ANTIWC	2,30	2,70	0,50	aer. mecc.	0,29	ill. artif.
41	WC	2,46	2,70	0,50	aer. mecc.	0,31	ill. artif.
42	ATTESA DEAMBULANTI	70,53	3,00	7,05	aer. mecc.	8,82	ill. artif.
43	TRIAGE PEDIATRICO	4,01	3,00	0,40	aer. mecc.	0,50	ill. artif.
44	TRIAGE	17,33	3,00	1,73	aer. mecc.	2,17	ill. artif.
45	VISIAT TRIAGE	16,05	2,40	1,61	aer. mecc. > 6 vol/h	2,01	ill. artif.
46	ATTESA BARELLATI	49,06	2,70/3,00	4,91	aer. mecc. > 6 vol/h	6,13	ill. artif.
47	INGRESSO EMERGENZE	14,01	2,70	1,40	aer. mecc.	1,75	ill. artif.
48	ANTIWC	3,10	2,40	0,50	aer. mecc.	0,39	ill. artif.
49	WC	2,83	2,40	0,50	aer. mecc.	0,35	ill. artif.
50	WC H	4,43	2,40	0,50	aer. mecc.	0,55	ill. artif.
51	BONIFICA	9,50	2,60	0,95	aer. mecc.	1,19	ill. artif.
52	DEP. SPORCO/VUOTATOIO	10,86	2,60	1,09	aer. mecc.	1,36	ill. artif.
53	CONNETTIVO 4	73,48	2,40	-----	-----	-----	-----
54	ATTESA POST-VALUTAZIONE	35,59	3,00	3,56	aer. mecc. > 6 vol/h	4,45	ill. artif.
55	SALA VISITA	26,62	3,00	2,66	aer. mecc. > 6 vol/h	3,33	ill. artif.
56	SHOCK-ROOM	27,01	3,00	2,70	aer. mecc. > 6 vol/h	3,38	ill. artif.
57	WC UTENTI	3,38	2,40	0,50	aer. mecc.	0,42	ill. artif.
58	ANTIWC PERSONALE	2,77	2,40	0,50	aer. mecc.	0,35	ill. artif.
59	WC PERSONALE	3,24	2,40	0,50	aer. mecc.	0,41	ill. artif.
60	ATTESA POST-VALUTAZIONE	50,01	3,00/2,40	5,00	aer. mecc. > 6 vol/h	6,25	ill. artif.
61	SALA VISITA B	12,57	3,00	1,26	aer. mecc. > 6 vol/h	1,57	ill. artif.
62	CONNETTIVO 5	37,68	2,40	-----	-----	-----	-----
63	ANTIWC PERSONALE	3,73	2,40	0,50	aer. mecc.	0,47	ill. artif.
64	WC PERSONALE	3,46	2,40	0,50	aer. mecc.	0,43	ill. artif.
65	CAPOSALA	13,31	3,00	1,33	aer. mecc. > 6 vol/h	1,66	ill. artif.
66	WC	2,85	2,40	0,50	aer. mecc.	0,36	ill. artif.
67	ATTESA	23,69	3,00	2,37	aer. mecc.	2,96	ill. artif.
68	CODICI MINORI	23,68	2,70	2,37	7,04	2,96	7,04
69	SALA VISITA	12,12	2,70	1,21	3,52	1,52	3,52
70	WC	2,66	2,70	0,50	aer. mecc.	0,33	ill. artif.
71	CONNETTIVO 6	31,32	2,40	-----	-----	-----	-----
	SUPERFICIE UTILE TOTALE DEL P.S.	1182,45					

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Presidio Unico - Stabilimento Ospedaliero di Lodi

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lodi

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO UNICO
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LODI

PROGETTO DI
AMPLIAMENTO AREA DEDICATA
AL PRONTO SOCCORSO

INTERVENTO 2

Il Direttore Generale
DOTT. GIUSEPPE ROSSI

Il Responsabile del procedimento
Arch. GIULIANO ZANI

Gruppo di progettazione:

Integrazione delle prestazioni specialistiche e Progettazione architettonica
Arch. FRANCO FOGAZZI

Progettazione Impianti meccanici
Ing. BENIAMINO VENEZIANI

Progettazione Impianti Elettrici
Ing. MARINO PESSADORI

Progettazione VVF
Ing. ANGELO MAGGIORI

Progettazione Strutture
Ing. STEFANO TORTELLA

Giovane Professionista
Ing. MARCO VECCHI

Key plan:



I Progettisti:

STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO

STUDIO TECNICO IMPIANTI

STUDIO AEGIS

ING. MARCO VECCHI

Corpo di fabbrica:	Piano:	Ambito:		data:
Blocco B1-B2-B3-G	-1	Pronto soccorso		Giugno 2018
Redatto:		Controllato:	Approvato:	revisione:
Geom. Simona Pezzotti		Arch. Franco Fogazzi	Arch. Giuseppe Buffoli	Settembre 2018

Titolo elaborato:
Pianta di progetto - Pronto soccorso
- destinazioni funzionali

elaborato: **ED.2.14/a**

scala: 1:100

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà.